


Proyectos de Inversión

Servicio de Salud de Iquique



**Gobierno
de Chile**

Agosto de 2018



OBRAS EN EJECUCIÓN 2018



CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO

Duración Contrato en días	1.200 días corridos
Metros cuadrados	42.421
Inicio de Obra, Entrega de Terreno	20 de junio de 2018
Termino de Plazo Contractual Obras Civiles	Agosto de 2021
Monto del Contrato Matriz de obra	M\$98.189.750
Fuente de Financiamiento	Sectorial
Monto Equipo	M\$7.879.351
Monto Equipamiento	M\$2.239.213
Población beneficiaria	187.602

El programa arquitectónico y de servicio se compone de tres grandes áreas:

- área de Urgencia; Boxes de Urgencia, Sala de espera, Toma de Muestras, Box Dental Urgencia y Box Ira y Era
- Área Atención de Abierta, Box de Atención Multipropósito, Box Ginecológicos, Box Dentales, SOME y Salas de Trabajo Grupal
- Recintos de Apoyo; Farmacia, PNAC, Esterilización, Laboratorio, Grupo Electrógeno, Sala Térmica y Residuos Sólidos.

- **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

Adjudicado a la Empresa SACYR consorcio Chile

Plazo de ejecución 1.200 días

En revisión de las observaciones de la carta compromiso firmada por la empresa


- **HITO**

Actualmente la empresa esta trabajando en el ingreso de Solicitud del permiso de construcción en la segunda quincena del mes de Agosto.

Se espera de inicio de movimiento de tierra a fines del mes de Septiembre de 2018



URBANIZACIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO




Fuente de Financiamiento	FNDR
Presupuesto 2018 Obra Civil Urbanización	M\$ 4.725.347
Primera Fase Ejecución	Cierre Perimetral del Hospital
Monto	M\$177.026
Avance	Terminada
Segunda Fase Ejecución	Obras de Urbanización que contempla: <ul style="list-style-type: none"> - Agua Potable-Alcantarillado, - Alumbrado Público - Pavimentación 2do Acceso Iquique-Alto Hospicio - Diseños y los estudios de mecánica de suelos enfocados a determinar la salinidad del suelo
Monto	M\$2.691.293
Avance	Terminada
Tercera Fase Ejecución	Prolongación Calle Unión Europea
Monto Estimativo	M\$1.146.474
Avance	Inicio del proceso administrativo

CESFAM PEDRO PULGAR



Metros cuadrados	2.509 M2
Inicio de Obra, Entrega de Terreno	30 de agosto de 2017
Fuente de Financiamiento	Sectorial
Monto Total Contrato	M\$4.042.408
Avance Físico del contrato a la fecha	Terminado
Monto Equipo	258.639
Avance Financiero Equipo %	100
Monto Equipamiento	266.416
Avance Financiero Equipamiento %	98
Población beneficiaria	30.000

CRONOGRAMA EJECUCIÓN



- **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

El lunes 13 de agosto de 2018, se hizo ingreso de la solicitud de la recepción de obra a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Alto Hospicio, a la espera de la visita a terreno por parte de la DOM.




SAR POZO ALMONTE

Metros cuadrados	498
Inicio de Obra, Entrega de Terreno	Mes de 05 abril 2018
Monto del Contrato Matriz de obra	M\$1.076.190
Fuente de Financiamiento	Sectorial
Monto Equipo	M\$241.084
Monto Equipamiento	M\$25.037
Avance Físico obras civiles	29%
Población beneficiaria	10.797




CRONOGRAMA EJECUCIÓN



SAR LA TORTUGA

Duración Contrato en días	365 días
Metros cuadrados	498
Monto del Contrato Matriz de obra	M\$1.520.657
Fuente de Financiamiento	Sectorial
Monto Equipo	M\$237.222
Monto Equipamiento	M\$26.542
Población beneficiaria	10.500



ESTADO GENERAL DEL PROYECTO


- La Adjudicación del proyecto se encuentra con observaciones por parte de la Contraloría Regional

CESFAM HUARA

Metros cuadrados	1.137
Inicio de Obra, Entrega de Terreno	19 de Diciembre de 2016
Término de Plazo Contractual	22 de Junio de 2018
Fuente de Financiamiento	FNDR
Monto Total Contrato	M\$2.155.088
Avance Físico del contrato a la fecha	100%
Avance Económico	95%
Monto Equipo	M\$109.686
Avance Financiero Equipo %	90
Monto Equipamiento	M\$79.641
Avance Financiero Equipamiento %	90
Población beneficiaria	10.000



CRONOGRAMA EJECUCIÓN ESTUDIO



- **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

Se realizó la recepción provisoria el día 06 de agosto de 2018, con observaciones

La empresa trabaja en subsanar las observaciones para realizar la entrega de la obra el 30-08-2018



POSTA DE CHANAVAYITA

Duración contrato inicial	242 días corridos
Inicio de Obra, 1° Entrega de Terreno	24 de agosto de 2015
Término Anticipado de Contrato	22 de abril de 2016
Monto ejecutado 1° contrato	M\$93.629
Duración Contrato actual en días	210 días corridos
Metros cuadrados	293,75
Aumento Plazos en días	60
Duración Total de Contrato	512 días corridos
Inicio de Obra, Entrega de Terreno	10 de octubre de 2017
Termino de Plazo Contractual	08 de Julio de 2018
Monto del Contrato de obra	M\$461.347
Fuente de Financiamiento	FNDR
Monto Total Contrato	M\$554.976
Monto Total de Aumentos de Obras	M\$38.221
Avance Físico del contrato a la fecha(17-08-2018)	95%
Avance Económico	90%
Monto Equipo	M\$14.114
Monto Equipamiento	M\$9.908
Avance Financiero Equipo %	90
Avance Financiero Equipamiento %	90
Población beneficiaria	5.000

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Sólo falta instalación de generador

Se programa Término de obra para el día 22 de agosto de 2018

Recepción provisoria 28 de agosto de 2018




CRONOGRAMA EJECUCIÓN




HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA DE TARAPACÁ

Fuente de Financiamiento	Sectorial
Etapas	Prefactibilidad
Código BIP	30418022
Monto Convenio	M\$196.564
Inicio del Estudio	11 de julio de 2017
Fecha de Término	31 de octubre de 2018
Situación Actual	Se encuentra aprobado: <ul style="list-style-type: none"> - Informe I - Informe II En revisión: <ul style="list-style-type: none"> - Informe III

CRONOGRAMA ACTUAL EN LA EJECUCIÓN ESTUDIO






**OBRAS EN CONVENIO DE
PROGRAMACIÓN 2018 - 2022**



REPOSICIÓN DE ASCENSORES

Fuente de Financiamiento	FNDR
Etapas	Ejecución
Código BIP	40001352
Monto M\$	246.612
Fundamento	Actualmente 8 ascensores del hospital Ernesto Torres G. Están en mal estado y están fuera de servicio, perjudicando directamente a los usuarios del hospital que deben ser atendidos en los pisos superiores. Se reemplazarán todos los ascensores que se encuentran en mal estado para dar mayor seguridad a los usuarios del Hospital.
Situación Actual	En solicitud de Financiamiento al CORE

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO HETG.



Fuente de Financiamiento	FNDR
Etapas	Ejecución
Código BIP	40001344
Monto Convenio M\$	1.865.000
Situación Actual	Se nombra por resolución del Servicio de Salud N°1992 de fecha 13 de abril de 2017 el Comisión Ejecutiva y el Comité Técnico, para trabajar los 7 proyectos hospitalarios que son parte del convenio de programación GORE – MINSAL 2018 – 2022.A la espera de la Pertinencia Técnica por parte del MINSAL, solicitada por oficio N°361 de fecha 09-02-2018 Se encuentra en revisión de la DIGEDEP

CRONOGRAMA

Nº	Actividades	2018																
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
1	Reuniones de Coordinación	■	■															
2	Pertinencia Tecnica MINSAL		■	■	■													
3	Desarrollo TDR: Reposicion	■	■	■	■													
3.1	Estudio ascensores																	
4	Desarrollo del Presupuesto		■	■	■													
5	Actualización de las Factibilidades			■	■													
6	Exposición del proyecto a HETG				■													
7	Aprobacion Proyecto arquitectura y especialidades por parte de HETG				■													
8	Aprobación de MINSAL			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
9	Desarrollo del Perfil															■		
10	Aprobacion de Proyecto															■	■	■



CONSTRUCCIÓN CECOSF ALTO HOSPICIO

Fuente de Financiamiento	Sectorial
Etapas	Ejecución
Código BIP	40001300
Monto M\$	755.617
Situación Actual	Actualmente se solicita terreno para emplazamiento del a Bienes Nacionales, el que evalúa tres terrenos propuestos por el Servicio de Salud, en el sector antiguo de la comuna.

CRONOGRAMA

Nº	Actividades	2018											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Reuniones de Coordinación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	PME e Informe Especialidad		■	■									
3	Antecedentes del Terreno		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Actualización de las Factibilidades				■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Anteproyecto acabado				1	2	3	4	5	6			
6	Carta de compromiso de operación y mantencion					1	2	3	4				
7	Presupuesto itemizado					1	2	3	4	5			
8	Presupuesto Diseño					1	2	3	4	5			
9	E.E.T.T.					1	2	3	4	5			
10	Carta Gantt de diseño y ejecución de obra					1	2	3					
11	Pertinencia Tecnica MINSAL				■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	certificado de no objeción MINSAL				■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Postulación a MIDESO							■	■	■	■	■	■
14	Obtención RS ejecución							■	■	■	■	■	■
15	Tramitación de Decreto de financiamiento								■	■	■	■	■
16	Desarrollo del Proyecto (Arquitectura, Sanitario, Eléctrico)								1	2	3	4	5
16.1	Mecanica de suelo y Topografía								1				
16.2	Des. Arquitectura								1	2	3	4	5
16.3	Ingeniería									1	2	3	4
16.4	Sanitario										1	2	3
16.5	Eléctrico										1	2	3
16.6	Eq y Eqp: revisión de proyecto								1	2	3	4	5
16.7	Proyecto de clima										1	2	3



FIN DE LA PRESENTACION

